

## Protokoll der Endprüfung

### Prüfprotokoll der Einzelstückprüfung

20.03.2017 10:49:42

Test mit Prüfplan: 178758  
Name des Prüfers: C.M.  
Norm: siehe Typenschild

PAU-Nr.: 116358 Serien-Nr.: 00000001  
Kundenauftrag: 000294577 Position: 00040  
Artikel-Nr.: 178758 KSV 7400.sz.GL. - FI, LS ,Zul. von angl. KSV verw.

Kunde: Ftk Filmtechnikerkolletiv 000325065  
Strasse: Hermetschloostr. 70  
Land/PLZ/Ort: CH 8048

#### 1. Sicherheitsprüfung

ISO-Test	Prüfspannung [V]= 515	Widerstand [MOhm]= 88	GUT
HV-Test	Prüfspannung [V]= 2695	Widerstand [MOhm]= 263	GUT
Hochspannungsprüfung (Leiter vs. Leiter (3-phasic))			GUT

#### 2. Test der einzelnen Steckdosen

Dose	Art der Dose	PE-Test	FI-Test	Durchgangstest
1	Drehstrom	71.51 mOhm GUT	30mA GUT	L1 L2 L3 N GUT
2	Drehstrom	73.35 mOhm GUT	30mA GUT	L1 L2 L3 N GUT

#### 3. Sichtprüfungen

Anweisung	Ergebnis
-----------	----------

## Gesamtergebnis: GUT

Die Prüfung erfolgte mittels PC-gesteuerter Prüfanlage: G1005  
System-Seriennummer: 11100-002  
Letzte Kalibrierung: 01. März 2017

Tableau 63\_5P-2x32

Die Prüfanlage wird periodisch mit einem Prüfdummy getestet.



Unterschrift